

MØTEREFERAT

Oppdrag: **Søbstadvegen 46 og Holtvegen 1-3**
 Tema: **ROS-analyse VL300 Holtvegen**
 Dato/tid: **21.01.2025 Kl. 13:00**
 Sted: **Google meet**
 Møtenr.: **1**
 Referent: **Kamilla T. Hannasvik**
 Neste møte:

Distribusjonsliste

Selskap	Navn/tlf.	E-post	Tilstede	Sendes	Innkalles
Trondheim kommune (TK)	Liv Åshild Lykkja 93 21 13 54	liv.ashild.lykkja@trondheim.kommune.no	X	X	X
Trondheim kommune (TK)	Berit Johanne Hanger 41 69 38 17	berit.johanne.hanger@trondheim.kommune.no	X	X	X
Trondheim kommune (TK)	Tore Christian Waack 99 61 78 21	tore.christian.waack@trondheim.kommune.no	X	X	X
Trondheim kommune (TK)	Bjørn Bjerkli 91 11 22 98	bjorn.bjerkli@trondheim.kommune.no	X	X	X
Byggherrerådgiveren AS	Kjell Ivar Kjølhamar 40 87 12 34	kik@bhr1.no	X	X	X
Structor Trondheim AS (ST)	Trond Arne Bonslet 99 71 06 90	trond.arne.bonslet@structor.no	X	X	X
Structor (ST)	Kamilla Tronhuus Hannasvik (KH) 96 20 01 18	Kamilla.hannasvik@structor.no	X	X	X

Sak	Beskrivelse	Ansvar	Frist
	Orientering I forbindelse med detaljregulering av Søbstadvegen 46 og Holtvegen 1-3, er Structor Trondheim AS engasjert av Bakklandet Eiendom AS til å utarbeide en overordnet VA-plan. Eksisterende bebyggelse skal rives og 17 nye boenheter i form av 17 rekkehus skal oppføres. Det skal anlegges ny vannforsyning inn til planområdet, og		

Sak	Beskrivelse	Ansvar	Frist
	eksisterende vannforsyninger vil da legges ned. Dette medfører arbeid i nærheten av VL300 og gir behov for en ROS-analyse. Saksliste: 1. gjennomgang av foreløpig av ROS-analyse 2. kommentarer		
1.0	Tilbakemelding til ROS analyse		
1.1	Stenging av VL300 For stenging av VL300 informerer bydrift at kort stenging antas OK, men må koordineres nøye med bydrift med tanke på andre avstengninger og prosjekter på vannledninger i området. Fordel at avstenging skjer kun en gang. Lengre stenging krever detaljert og realistisk fremdriftsplan		
2.0	Graving i Holtvegen		
2.1	Separering AF225 1968 Utgangspunktet til ROS-analysen var kun fjerning av eksisterende stikkledninger. TK informerer om at tiltaket om separering av kommunal AF bør tas med i ROS analysen med punkter som da må vurderes. Tas inn i ROS	ST	
2.2	Vannledning VL300 1968 Videre i møtet ble det også diskutert om vannledningen også skal tas med når det da blir graving i Holtvegen. Vannledning er ikke tatt med tidligere da denne ikke har hatt noen hendelser men er fra 1968. Det ble bestemt at denne byttes samtidig som AF omlegges og separeres. Tas inn i plan, notat og ROS	ST	
3.0	Oppdatering av VA-plan		
3.1	Vannledning VL300 Ny ledning tegnes inn sammen med separering og omlegging av AF Nye vannkummer i kryss holtvegen/søbstad og i ende ved nye SP og OV kummer fra separering. OV og SP kummer trekkes litt lengre enn Vannkum.		
3.2	ROS Ros analysen må endres til å omhandle fornying av VL300 Sannsynlighets og konsekvensmatrise tas inn i analyse		

Sak	Beskrivelse	Ansvar	Frist
4.0	Søbstadvegen		
4.1	Miljøpakken Fortau og gangsykkelveg fra miljøpakken er tatt inn i situasjonsplan		
4.2	Støyskjerm Utgår i ny situasjonsplan. En boenhet er fjernet i dette området.		
4.3	Tilkobling for vannforsyning Vurderes flyttet til kryss Holtvegen/søbstadvgen for å unngå graving over søbstadvegen	ST	
5.0	Kostnader ved ny vann-, OV- og SP-ledning i Holtvegen Kostnad for nye ledninger i Holtvegen tas av Trondheim kommune	TK	
6.0	Fremdrift Når ny VA-plan , notat og ROS er klar sendes denne over til alle deltagere i møtet for kommentarer før innsending til planmyndighet	ST	